УТВЕРЖДАЮ

Директор Симферопольского филиала

ГУП РК «Вода Крыма»

Новик М.В.

«___»_____2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №___

Место составления г. Симферополь

На основании приказа ГУП РК «Вода Крыма» №___ от _____2020 г. и акта обследования от «___» _____2020 г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии - главный инженер Шумилов С.В.

Членов комиссии - начальник ПТО Хоменко О.С.

- начальник ВОС МГУ Синанов Э.Э.

Внутреннего и наружного состояния сооружения водовода произвели осмотр и установила факт наличия (повреждений, неисправностей и т. р.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Ответственный исполнитель	Перечень выявленных дефектов
1. локальные язвенные коррозионные повреждения стали в виде раковин, диаметром 1 - 5 см и глубиной от 2 до 6 мм.,	1. локальные язвенные коррозионные повреждения стали в виде раковин, диаметром 1 -5 см и глубиной от 2 до 6 мм., 2. наросты	1.Обследование и подготовка участка под расстановку оборудования 2.Принудительное проветривание трубопровода L=32000м, D=1200мм 3.Очистка колодцев, камер от грязи и мусора вручную	Начальник службы водоснабжения	Согласно смет

2. наросты 3. с внутренней поверхности наблюдаются коррозийные отслоения металла	3. с внутренней поверхности наблюдаются коррозийные отслоения металла	с погрузкой и вывозом V=54м3 4. Валка деревьев до 16 см = 250шт 5. Корчевка пней = 250 шт. 6. Корчевка густого кустарника и мелколесья = 6,3га 7. Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья = 6,3га 8. Механизированная погрузка строительного мусора = 100т 9. Перевозка строительного мусора до 20 км = 100т 10. Вырезка технологических отверстий с демонтажем изоляции и креплением трубопроводов = 250 шт. 11. Откачивание воды из трубопровода = 346,5м3 12. Телеконтроль с монтажом и демонтажем отклоняющих блоков 13. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов с герметизацией технических лазов L=32000м, D=1200мм 14. Гидравлические испытания с установкой заглушек и монтажом опрессовочной линии 15. Промывка трубопровода с дезинфекцией с установкой пневматических заглушек 16. Откачивание воды из трубопровода после промывки дезинфекции с последующим вывозом 17. Монтаж и сварка технологических		

		отверстий с монтажом изоляции и демонтажем крепления трубопроводов = 250шт 18. Погрузка и вывоз строительного мусора = 23,4т 19. Уборка территории 20. Подготовка почвы для устройства газонов = 5025 м2 21. Посев газонов = 5025 м2		

Заключение комиссии; Необходимо произвести капитальный ремонт трубопровода Ду-1200 мм., общей протяженностью 32 000 м.

-главный инженер _____ С.В. Шумилов

-начальник ПТО _____ О.С. Хоменко

- начальник ВОС МГУ _____ Э.Э. Синанов